

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	%	Tri 1, 2016			Tri 2, 2016			Tri 3, 2016			Tri 4, 2016			Tri 1, 2017			Tri 2, 2017			Tri 3, 2017			Tri 4, 2017			Tri 1, 2018			Tri 2, 2018			Tri 3, 2018			Tri 4, 2018			Tr
						gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	P.M. D'Alò Salvatore	2324 g?	lun 20/08/12	lun 31/12/18	84%	[Gantt bar for activity 1]																																				
2	<b>Svuotamento paiole al GRF, costruzione Cappe mobili con pavimentazione e sistema di captazione e trattamento di aria filtrata.</b>	2324 g?	lun 20/08/12	lun 31/12/18	84%	[Gantt bar for activity 2]																																				
3	Elaborazione specifica tecnica di fornitura sistema di chiusura e captazione; (n° 2 Cappe + n° 1 Filtro di aspirazione polveri)	21 g	lun 20/08/12	lun 10/09/12	100%	[Gantt bar for activity 3]																																				
4	Emissione rda per fornitura di n°2 cappe e n°1 filtro	6 g	mar 11/09/12	lun 17/09/12	100%	[Gantt bar for activity 4]																																				
5	Benestare tecnico	174 g	mar 01/01/13	lun 24/06/13	100%	[Gantt bar for activity 5]																																				
6	Emissione ordine	8 g	mar 25/06/13	mer 03/07/13	100%	[Gantt bar for activity 6]																																				
7	Fornitura materiali per la realizzazione impiantistica	336 g	lun 20/01/14	lun 22/12/14	100%	[Gantt bar for activity 7]																																				
8	Permessi autorizzativi, Conferenza Servizi	217 g	lun 12/05/14	lun 15/12/14	100%	[Gantt bar for activity 8]																																				
9	Elaborazione specifica tecnica fornitura nuovo quadro MT per alimentazione elettrica impianto	14 g	lun 04/03/13	lun 18/03/13	100%	[Gantt bar for activity 9]																																				
10	Emissione rda per quadro MT	2 g	lun 25/03/13	mer 27/03/13	100%	[Gantt bar for activity 10]																																				
11	Benestare tecnico	105 g	lun 20/05/13	lun 02/09/13	100%	[Gantt bar for activity 11]																																				
12	Emissione ordine per quadro MT	44 g	lun 09/09/13	mer 23/10/13	100%	[Gantt bar for activity 12]																																				
13	Fornitura quadri MT	120 g	mer 23/10/13	gio 20/02/14	100%	[Gantt bar for activity 13]																																				
14	Emissione rda per coord.sicurezza cantiere	22 g	lun 02/06/14	mar 24/06/14	100%	[Gantt bar for activity 14]																																				
15	Emissione ordine per coord. sicurezza cantiere	148 g	mer 25/06/14	gio 20/11/14	100%	[Gantt bar for activity 15]																																				
16	Emissione rda per Responsabile Lavori	18 g	lun 24/11/14	ven 12/12/14	100%	[Gantt bar for activity 16]																																				
17	Emissione ordine per Responsabile Lavori	33 g	ven 12/12/14	mer 14/01/15	100%	[Gantt bar for activity 17]																																				
18	Emissione rda per progettazione opere i C.A. relative alle fondazione, sistemi di regimentazine acque e basamento filtro	15 g	lun 02/12/13	mar 17/12/13	100%	[Gantt bar for activity 18]																																				
19	Emissione ordine per progettazioni	25 g	lun 03/02/14	ven 28/02/14	100%	[Gantt bar for activity 19]																																				
20	Progettazione opere in C.A.	300 g	mar 04/03/14	lun 29/12/14	100%	[Gantt bar for activity 20]																																				
21	Saggio terreno per precharacterizzazione	61 g	mar 01/07/14	dom 31/08/14	100%	[Gantt bar for activity 21]																																				
22	Progettazione e realizzazione impianto elettrico	1461 g?	mar 22/07/14	dom 22/07/18	91%	[Gantt bar for activity 22]																																				
23	<b>Delimitazione area Cantiere Zona Lato TNA</b>	32 g	lun 27/07/15	ven 28/08/15	100%	[Gantt bar for activity 23]																																				
24	Emissione ordine per gli scavi e la realizzazione delle opere edili necessarie per la realizzazione dell'impianto	288 g	mar 22/07/14	mer 06/05/15	100%	[Gantt bar for activity 24]																																				
25	Evacuazione scorie e livellamento area	28 g	lun 17/08/15	lun 14/09/15	100%	[Gantt bar for activity 25]																																				
26	Esecuzione scavi di fondazione 1° Lotto	102 g	lun 14/09/15	ven 22/01/16	100%	[Gantt bar for activity 26]																																				
27	Smaltimento terre da scavo 1° Lotto	189 g	lun 21/09/15	lun 28/03/16	100%	[Gantt bar for activity 27]																																				
28	Attesa campionamento fondo scavo	212 g	lun 25/01/16	mer 24/08/16	100%	[Gantt bar for activity 28]																																				
29	Attesa analisi fondo scavo	30 g	gio 25/08/16	sab 24/09/16	100%	[Gantt bar for activity 29]																																				
30	Realizzazione opere di fondazione, basamento impermeabilizzato e sistema di raccolta acque lato TNA 1° Lotto	150 g	mar 27/09/16	ven 24/02/17	100%	[Gantt bar for activity 30]																																				
31	Esecuzione scavi di fondazione 2° Lotto	57 g	lun 30/01/17	mar 28/03/17	100%	[Gantt bar for activity 31]																																				
32	Smaltimento terre da scavo 2° Lotto	57 g	lun 30/01/17	mar 28/03/17	100%	[Gantt bar for activity 32]																																				
33	Richiesta e attesa Campionamento fondo scavo	35 g	gio 30/03/17	gio 04/05/17	100%	[Gantt bar for activity 33]																																				
34	Campionamento fondo scavo	1 g	ven 05/05/17	sab 06/05/17	100%	[Gantt bar for activity 34]																																				
35	Attesa per analisi fondo scavo	32 g	ven 05/05/17	mar 06/06/17	100%	[Gantt bar for activity 35]																																				
36	Realizzazione opere di fondazione, basamento impermeabilizzato e sistema di raccolta acque lato TNA 2° Lotto	310 g?	gio 08/06/17	sab 14/04/18	92%	[Gantt bar for activity 36]																																				
37	Emissione ordine per realizzazione palancolatura necessaria per realizzazione vasca e preparazione cantiere lato TNA	12 g	mer 14/06/17	lun 26/06/17	100%	[Gantt bar for activity 37]																																				
38	Infissione palancole	7 g	lun 10/07/17	lun 17/07/17	100%	[Gantt bar for activity 38]																																				
39	Scavo vasca	7 g	mar 18/07/17	mar 25/07/17	100%	[Gantt bar for activity 39]																																				
40	Richiesta campionamento fondo scavo	1 g	mar 25/07/17	mer 26/07/17	100%	[Gantt bar for activity 40]																																				
41	Campionamento fondo scavo con ARPA	35 g	gio 27/07/17	gio 31/08/17	100%	[Gantt bar for activity 41]																																				

Progetto: Cronoprogramma AIA Area GRF  
Data: mer 18/04/18



