

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	2019												2020											
					1° trimestre gen feb mar	2° trimestre apr mag giu	3° trimestre lug ago set	4° trimestre ott nov dic	1° trimestre gen feb mar	2° trimestre apr mag giu	3° trimestre lug ago set	4° trimestre ott nov dic	1° trimestre gen feb mar	2° trimestre apr mag giu	3° trimestre lug ago set	4° trimestre ott nov dic												
1	Quench Tower 4/bis	542 g?	dom 01/07/18	mar 28/07/20																								
2	Effective Date of Contract	0 g	dom 01/07/18	dom 01/07/18																								
3	Kick-off Meeting	0 g	dom 01/07/18	dom 01/07/18																								
4	Engineering	220 g	lun 02/07/18	ven 03/05/19																								
5	Basic Engineering	110 g	lun 02/07/18	ven 30/11/18																								
6	Detail Engineering	220 g	lun 02/07/18	ven 03/05/19																								
7	Load data	45 g	lun 17/09/18	ven 16/11/18																								
8	Demolition	155 g	lun 17/09/18	ven 19/04/19																								
9	Planning / preparation of demolition works	65 g	lun 17/09/18	ven 14/12/18																								
10	Application for Public Authority License for Demolition by ILVA	0 g	ven 14/12/18	ven 14/12/18																								
11	Site preparation for demolition	25 g	lun 17/12/18	ven 18/01/19																								
12	Demolition of the Wet Quenching System	65 g	lun 21/01/19	ven 19/04/19																								
13	Procurement and Delivery	215 g	lun 06/05/19	ven 28/02/20																								
14	Coke Drag Chain Conveyor System	215 g	lun 06/05/19	ven 28/02/20																								
15	Quench Water Pumps	145 g	lun 01/07/19	ven 17/01/20																								
16	Spray Water Booster Pumps	145 g	lun 01/07/19	ven 17/01/20																								
17	Plunger Valve	175 g	lun 20/05/19	ven 17/01/20																								
18	Emission Control Facilities	160 g	lun 06/05/19	ven 13/12/19																								
19	Civil Erection	285 g	ven 14/12/18	gio 16/01/20																								
20	Application for Public Authority License for Erection by ILVA	0 g	ven 14/12/18	ven 14/12/18																								

Progetto: Quench Tower 4 bis Data: lun 07/05/18	Attività		Riepilogo progetto		Attività manuale		Solo inizio		Scadenza	
	Divisione		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine		Avanzamento	
	Cardine		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Attività esterne		Avanzamento manuale	
	Riepilogo		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Cardine esterno			



