

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	2019												2020												2021		
					2° trimestre apr mag giu	3° trimestre lug ago set	4° trimestre ott nov dic	1° trimestre gen feb mar	2° trimestre apr mag giu	3° trimestre lug ago set	4° trimestre ott nov dic	1° trimestre gen feb mar	2° trimestre apr mag giu	3° trimestre lug ago set	4° trimestre ott nov dic	1° trimestre gen feb mar	2° trimestre apr mag giu	3° trimestre lug ago set	4° trimestre ott nov dic	1° trimestre gen feb mar	2° trimestre apr mag giu	3° trimestre lug ago set									
1	Quench Tower 6	367 g	lun 06/08/18	mar 31/12/19																											
2	Piling fondation	62 g	lun 06/08/18	mar 30/10/18																											
3	Civil Erection	150 g	mer 31/10/18	mar 28/05/19																											
4	Mechanical Erection and EIC Erection	75 g	mer 29/05/19	mar 10/09/19																											
5	Setting Plant No.6	89 g	mer 29/05/19	lun 30/09/19																											
6	First quenching	0 g	lun 30/09/19	lun 30/09/19																											
7	Start-up, Testing and Commissioning	66 g	mar 01/10/19	mar 31/12/19																											

Progetto: Quench Tower 6 Data: mar 08/05/18	Attività		Riepilogo progetto		Attività manuale		Solo inizio		Scadenza	
	Divisione		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine		Avanzamento	
	Cardine		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Attività esterne		Avanzamento manuale	
	Riepilogo		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Cardine esterno			

