



ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	pr 18	06 mag 18	13 mag 18	20 mag 18	27 mag 18	03 giu 18	10 giu 18	17 giu 18	24 giu 18	01 lug 18	08 lug 18	15 lug 18	22 lug 18	29 lug 18	05 ago 18	12 ago 18	19 ago 18	26 ago 18	02 set 18	09 set 18	16 set 18	23 set 18	30 set 18	07 ott 18	14 ott 18	21 ott 18	28 ott 18			
1	Tar.4435_Ord. 6389_Realizzazione pali di fondazione Torre di spegnimento N° 6	130 g	mer 02/05/18	mar 30/10/18																														
2	Cantierizzazione	3 g	mer 02/05/18	ven 04/05/18																														
3	Reinterro utile alla attività di trivellazione (comprese eventuali bonifiche rimanenti)	12 g	lun 07/05/18	mar 22/05/18																														
4	Tracciamento pali	1 g	mer 23/05/18	mer 23/05/18																														
5	Realizzazione pali di fondazione	38 g	lun 06/08/18	mer 26/09/18																														
6	Pulizia fino a quota fondo scavo	10 g	gio 27/09/18	mer 10/10/18																														
7	Scapitozzautra del palo eccedente	11 g	gio 11/10/18	gio 25/10/18																														
8	Scantierizzazione	3 g	ven 26/10/18	mar 30/10/18																														