

Tabella riassuntiva prescrizioni di cui al DPCM 29/09/2017 - Allegato I

n. prescriz. AIA	prescrizione /Comma prescrizione	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 29/09/2017	Inizio lavori	Data presunta conclusione lavori	Stato di attuazione Gestore	Note Gestore
1 - UA7 del DPCM 14/03/2014 (Parco Minerale e Fossile)	Comma 1 - 2 - Copertura Parco Minerale e Parco Fossile	E' autorizzata la realizzazione dell'intervento della copertura del Parco Minerale e del Parco Fossile così come previsto dal progetto approvato con DM n. 31 del 24 febbraio 2015 (GU n. 58 del 11/03/2015).	avvio cantiere: 30/09/2018	Parco minerale 01/02/2018 Parco fossile 30/09/2018		Attuata	DIR 2 maggio 2019 DIR 499/2019 del 13/09/2019
			realizzazione: 31/10/2021 (36 mesi dal subentro)		Parco Minerale : 31/12/2019 Parco Fossile: 04/09/2021	Per il Parco Fossile è stato completato il montaggio dei sei moduli della copertura. Per i primi quattro moduli sono state montate tutte le lamiere di copertura e il tamponamento laterale. Restano da montare le lamiere sottogronda sul modulo 6 e completare quelle sul modulo 5 oltre a completare i montaggi di policarbonati e scossaline di chiusura. Completato il montaggio della carpenteria metallica del frontone ovest. Eseguiti i collegamenti tra moduli M5 e M6 e tra il modulo M6 e la struttura del frontone. Resta da completare la rete di raccolta dell'acqua di prima e seconda pioggia. Avviata la costruzione degli impianti ausiliari che saranno completati entro Dicembre 2020 come da cronoprogramma fornitore. Il completamento dell'opera invece e' subordinato all'istallazione delle nuove bivalenti (Bedeschi). La data di completamento del 4 settembre 2021 come da cronoprogramma del fornitore si basa sull'istallazione dell'ultima bivalente entro Marzo 2021.	DIR 209/2019 del 5/04/2019 DIR 296/2020 del 26/06/2020
	Comma 4 - Misure di messa in sicurezza d'emergenza della falda superficiale - Pump&Treat	Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento, come da progetto riportato nell'Allegato 14 alla domanda di AIA, denominato "pump&treat", in conformità alle previsioni del DM n. 31 del 24 febbraio 2015, al fine di garantire le misure di messa in sicurezza d'emergenza della falda superficiale attraverso l'emungimento dalla rete piezometrica già esistente eventualmente integrata.	31/12/2018			Attuata	DIR 99/2018 del 21/12/2018 DIR 515/2019 del 23/09/2019
	Comma 5 - dati impianto "pump & treat"	Il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo, entro 3 mesi dalla realizzazione dell'intervento "pump&treat", le coordinate geografiche e l'ubicazione (mediante apposita planimetria) dei relativi scarichi parziali, con una proposta di monitoraggio e l'indicazione dello scarico finale.	Entro 3 mesi dalla realizzazione interventi			Attuata	DIR 339/2018 del 7/06/2018
Prescrizione n.4 - UA7 del DPCM 14/03/2014 (Parco OMO, Parchi AGL Nord e Sud e Parco Loppa)	Comma 1 -4 Copertura Parchi Minori: OMO - AGL/Sud - AGL/Nord	Per i Parco OMO e i Parchi AGL Nord e Sud si prescrive al Gestore la realizzazione della copertura conformemente al progetto di cui alla nota DVA/2013/26919 del 22 novembre 2013.	avvio cantiere: 30/09/2018	25/09/2018 (AGL SUD)		Attuata	DIR 548/2018 del 25/09/2018
			realizzazione: 30/04/2022 (42 mesi da subentro)	Avviata (AGL SUD)	apr-22	Per il parco AGL Sud completate le attività civili di fondazione, i muri in elevazione ed il montaggio delle strutture di copertura in carpenteria. il cantiere e' stato sospeso durante l'emergenza sanitaria. E' in corso la revisione del cronoprogramma con il fornitore e la definizione della data di riavvio del cantiere. Per il parco AGL NORD l'ordine e' stato già assegnato, le attività inizieranno dopo il completamento di AGL SUD Per il parco OMO l'ordine e' stato assegnato, l'inizio del cantiere era previsto entro giugno 2020, ma e' stato rimandato causa emergenza sanitaria. E' in corso la revisione del cronoprogramma con il fornitore e la definizione della data di avvio del cantiere.	DIR 209/2019 del 5/04/2019
	Comma 2 Proposta di eventuali modifiche al progetto	Si riconosce al Gestore la possibilità di proporre eventuali modifiche al progetto di cui alla nota DVA/2013/26919 del 22 novembre 2013, fermo restando la copertura.	31/03/2018			Attuata	DIR 185/2018 del 29/03/2018 DIR 640/2018 del 31/10/2018
	Comma 5 - Parco Loppa pavimentazione e installazione barriere frangivento	Per il Parco Loppa, il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento di confinamento, mediante l'istallazione delle barriere frangivento sui quattro lati, come da progetto riportato nell'Allegato 2 alla domanda di AIA.	realizzazione 30/04/2022 (42 mesi da subentro)	avviata	apr-22	E' stata completata l'attività di pavimentazione e impermeabilizzazione (30/09/2019). Ordine per le barriere frangivento assegnato e lavori iniziati. Eseguiti i pali su 3 dei 4 lati del parco; eseguite le opere civili della cabina elettrica; scapitozzatura dei pali eseguita. il cantiere e' stato sospeso durante l'emergenza sanitaria. E' in corso la revisione del cronoprogramma con il fornitore e la definizione della data di riavvio del cantiere.	DIR 527/2018 del 14/09/2018 DIR 211/2019 del 8/03/2019 DIR 209/2019 del 5/04/2019 DIR 707/2019 del 20/12/2019
	Comma 6 - Procedura operativa per garantire l'efficacia della barriera	Il Gestore dovrà concordare con l'Autorità di controllo una proposta di procedura operativa al fine di garantire l'efficienza della barriera frangivento, prevedendo un adeguato livello di pulizia e di manutenzione della rete.	Entro 3 mesi dalla realizzazione				

n. prescriz. AIA	prescrizione /Comma prescrizione	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 29/09/2017	Inizio lavori	Data presunta conclusione lavori	Stato di attuazione Gestore	Note Gestore
Prescrizione n.6 del DPCM 14/03/2014 (nastri trasport.)	Chiusura completa nastri trasportatori	Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento finalizzato alla chiusura completa dei nastri trasportatori. Il Gestore può non realizzare l'intervento di chiusura dei nastri fermi e non utilizzati. Un loro eventuale riavvio dovrà comunque essere subordinato alla preventiva realizzazione degli interventi previsti. Il Gestore può non realizzare l'intervento di chiusura dei nastri che ricadono in aree oggetto di interventi di copertura.	(31/05/2020 modificata dal DM 115/2020) 30/09/2020	Avviata	31/07/2021	Prima dell'interruzione causa emergenza sanitaria lunghezza nastri rimanente da coprire 10781 metri + 47 torri di raccordo dei nastri. Cronoprogramma esaminato in conferenza dei servizi con data fine lavori Luglio 2021 (90% dei nastri e torri in quota entro Feb 2021). Differimento termini concesso al momento con decreto 115/2020 al 30 settembre 2020. Trasmessa come richiesto la documentazione integrativa per ulteriore differimento. A Maggio attivita' riprese e in linea con il cronoprogramma	DIR 180/2020 del 17/04/2020 trasmessa con nota Commissari CS/042020/002 del 21/04/2020 DIR 225/2020 del 14/05/2020 trasmessa con nota Commissari CS/052020/010 del 14/05/2020 DIR 235/2020 del 21/05/2020 trasmessa con nota Commissari CS/052020/014 del 21/05/2020 DIR 237/2020 del 22/05/2020 trasmessa con nota Commissari CS/052020/016 del 22/05/2020 DIR 293/2020 del 25/06/2020 trasmessa con nota Commissari CS/062020/030 del 29/06/2020 DIR 294/2020 del 26/06/2020
Prescrizioni n. 16.i)-40-51-58-65-67 del DPCM 14/03/2014 Edifici gestione materiali polverulenti	Comma 1 - Chiusura edifici di gestione materiali polverulenti	Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento finalizzato alla chiusura degli edifici, associati ad impianti in esercizio, in cui avviene la gestione di materiali polverulenti.	31/12/2018			Attuata	DIR 62/2018 del 5/12/2018 DIR 2/2019 del 3/01/20198 DIR 515/2019 del 23/09/2019
	Comma 3 -Depolverazione edificio OMO	Con riferimento alla depolverazione dell'edificio OMO, la cui chiusura è già stata completata, si riconosce al Gestore la possibilità di proporre a ISPRA una relazione tecnica sulla necessità della depolverazione tenuto conto del grado di umidità dei materiali, della relativa pezzatura e della presenza di tramogge chiuse. Qualora ISPRA ritenga la misura equivalente ne da comunicazione al Gestore, entro i successivi trenta giorni.	entro 3 mesi 30/12/2017			Attuata	DIR 694/2017 del 28/11/2017 DIR 107/2018 del 20/02/2018
	Comma 4 - Chiusura edificio - PCI	Con riferimento alla chiusura dell'edificio PCI, si riconosce al Gestore la possibilità di proporre all'ISPRA una relazione tecnica sulla possibilità di limitare la chiusura alla parte sommitale dell'edificio, in corrispondenza del piano di arrivo e partenza del nastro trasportatore, in quanto la restante parte delle strutture sono costituite da sili chiusi e già depolverati. Qualora ISPRA ritenga la misura equivalente ne da comunicazione al Gestore, entro i successivi trenta giorni.	entro 3 mesi 30/12/2017			Attuata	DIR 695/2017 del 28/11/2017 DIR 98/2018 del 21/12/2018
Prescrizioni n. 16.e -37-42-49 del DPCM 14/03/2014 Batterie n.3-4 e 5-6	Comma 1 - Presentazione Piano di Dismissione di dettaglio	Il Gestore dovrà dismettere le Batterie n. 3- 4 oppure 5-6. Pertanto, AM InvestCo Italy S.r.l., dovrà presentare all'Autorità di controllo, il Piano di Dismissione di dettaglio contenente la descrizione anche delle attività relative allo smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti.	31/10/2019			Attuata	DIR 579/2019 del 25/10/2019
	Comma 2 - Completamento dismissione	Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi	(42 mesi dal subentro) 30/04/2022			Gare in corso. Inizio lavori revisti a gennaio 2021	
	Comma 3 -Riavvio batterie non dismesse	Il riavvio delle Batterie n. 3-4 o 5-6, dovrà essere autorizzato dall'Autorità competente su apposita richiesta di AM InvestCo Italy S.r.l., previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi di seguito riportati: - Rifacimento completo dei refrattari; - Costruzione nuova doccia per garantire rispetto del limite per le polveri di 25 g/t coke; - Rispetto del limite per le polveri di 8 mg/Nm3 al camino;					

n. prescriz. AIA	prescrizione /Comma prescrizione	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 29/09/2017	Inizio lavori	Data presunta conclusione lavori	Stato di attuazione Gestore	Note Gestore
		- Installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni denominato SOPRECO;					
		- Miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA					
Prescrizioni n. 16.f - 37-42-49 del DPCM 14/03/2014 Batterie 9-10 e doccia 5	Comma 1 - Completamento interventi per riavvio	Il riavvio delle Batterie n. 9-10 potrà avvenire previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi di seguito riportati:					DIR 264/2020 del 10/06/2020 trasmessa con nota Commissari CS/062020/015 del 11/06/2020
	Pr. 16.f - Batteria 9-10 rifacimento	- Batteria n. 9 completamento del rifacimento dei refrattari a lotti;		avviati	ott-20	Tutti i cantieri sono avviati e in stato avanzato: Doccia 5, Depolverazione Sfornamento, SOPRECO, Filtro al Camino 5 Interventi di manutenzione straordinaria: Revamping forni, carpenterie, binari, macchine. Cantiere riavviato dopo sospensione dovuta ad emergenza sanitaria. previsti altri 3-4 mesi di lavoro per il completamento	DIR 170/2019 del 26/03/2019
		- Batteria n. 10 conclusione del rifacimento completo dei refrattari;		avviati		Sono in fase di avanzamento lavori propedeutici all'avvio di Batteria 9 Le attività per permettere l'avvio del montaggio dei refrattari sono complete al 90% (manca il completamento della testata di Batteria 10 e la relativa copertura).	DIR 170/2019 del 26/03/2019
	Pr. 49 - Batteria 9-10 Installazione nuova doccia n.5	- Costruzione nuova doccia 5 per garantire il rispetto del limite per le polveri di 25 g/t coke;		avviati	ott-20	Doccia 5: completata, mancano 15 gg di commissioning	DIR 170/2019 del 26/03/2019
	Pr. 42 - Batteria 9-10 Costruzione nuovo filtro n.5	- Rispetto del limite per le polveri di 8 mg/Nm3 al camino E425, anche attraverso l'installazione di filtro a maniche;		avviati	ott-20	In corso collegamento flangia e strumentazione di controllo	DIR 333/2015 del 3/09/2015
	Pr. 16.f - Batteria 9-10 sistema regolaz. Pressione ai forni	- Installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni denominato SOPRECO;		avviati	ott-20	SOPRECO: rimane da completare il montaggio e il preriscaldamento dei forni oggetto di rifacimento.	DIR 170/2019 del 26/03/2019
	Pr. 37 - Batteria 9-10 miglior. sistema di aspir. allo sforn.	- Miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA.		avviati	ott-20	Depolverazione Sfornamento: rimangono da completare Allineamento T-L-Vent, Montaggio carpenterie – prove a freddo della macchine guide coke	DIR 170/2019 del 26/03/2019
Prescrizione n. 16l - 37-42-49 del DPCM 14/03/2014 Batteria 11	Comma 1 Fermata batteria	Il Gestore deve avviare le procedure per la fermata in tempo utile al fine di garantirne l'arresto entro la data prevista	31/03/2020			Attuata	DIR 150/2020 del 27/03/2020
	Comma 2 - Completamento interventi per riavvio	Il riavvio delle Batterie n. 11, dovrà essere autorizzato dall'Autorità competente su apposita richiesta del Gestore, previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi di seguito riportati:					
	Pr. 16.l - Batteria 11 Rifacimento refrattari	- Rifacimento completo dei refrattari;					
	Pr. 49 - Batteria 11 Installazione nuova doccia n.6	- Costruzione nuova doccia 6 per garantire il rispetto del limite per le polveri di 25 g/t coke;					
	Pr. 16.l - Batteria 11 sistema regolaz. pressione ai forni	- Installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni denominato Sopreco;					
	Pr. 37 - Batteria 11 miglior. sistema di aspir. allo sfornamento	- Miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA.					
Prescrizioni n. 16.m)- 42-49 del DPCM 14/03/2014 Batterie n. 7-8 e doccia 4 bis	Comma 1 - 2 -Realizzazione interventi	Il Gestore deve realizzare gli interventi di seguito riportati:					DIR 264/2020 del 10/06/2020 trasmessa con nota Commissari CS/062020/015 del 11/06/2020
	Pr. 49 - Batteria 7-8 Instal. nuova doccia n.4.bis	- Costruzione nuova doccia 4 bis per garantire rispetto limite polveri di 25 g/t coke;		avviati	31/05/2021	Cantiere riavviato dopo interruzione causa emergenza sanitaria. Nuova data di completamento lavori prevista a fine maggio 2021 e presentata istanza per conferenza dei servizi	DIR 170/2019 del 26/03/2019 DIR 707/2019 del 20/12/2019
	Pr. 42 - Batteria 7-8 Costruzione nuovo filtro n.4	- Rispetto del limite per le polveri di 8 mg/Nm3 al camino E424, anche attraverso l'installazione di filtro a maniche;	31/12/2020	avviati	31/05/2021	Cantiere riavviato dopo interruzione causa emergenza sanitaria. Nuova data di completamento lavori prevista a fine maggio 2021 e presentata istanza per conferenza dei servizi	DIR 170/2019 del 26/03/2019
	Pr. 16.m - Batteria 7-8 sistema regolaz. pressione ai forni denominato SOPRECO	- Installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni ;		avviati	31/05/2021	Cantiere riavviato dopo interruzione causa emergenza sanitaria. Nuova data di completamento lavori prevista a fine maggio 2021 e presentata istanza per conferenza dei servizi	

n. prescriz. AIA	prescrizione /Comma prescrizione	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 29/09/2017	Inizio lavori	Data presunta conclusione lavori	Stato di attuazione Gestore	Note Gestore
	Pr. 37 - Batteria 7-8 miglior. sistema di aspir. allo sforn.	- Miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA.		avviati	31/05/2021	Cantiere riavviato dopo interruzione causa emergenza sanitaria. Nuova data di completamento lavori prevista a fine maggio 2021 e presentata istanza per conferenza dei servizi	DIR 170/2019 del 26/03/2019
Prescrizioni n. 16.o)-42-49 del DPCM 14/03/2014 Batteria n. 12 e nuova doccia 6	Comma 1 -2 Realizzazione interventi	Il Gestore deve realizzare gli interventi di seguito riportati:	30/06/2021			Cantiere sospeso causa emergenza sanitaria. E' in corso la revisione del cronoprogramma con il fornitore e la definizione della data di avvio del cantiere.	
	Pr. 49 - Batteria 12 Installazione nuova doccia 6	- costruzione nuova doccia 6 per garantire rispetto limite polveri di 25 g/t coke;		avviati	30/06/2021	Cantiere sospeso causa emergenza sanitaria. E' in corso la revisione del cronoprogramma con il fornitore e la definizione della data di avvio del cantiere.	DIR 170/2019 del 26/03/2019
	Pr. 42 - Batteria 12 Costruzione nuovo filtro	- rispetto del limite polveri di 8 mg/Nm3 al camino E428, anche attraverso l'installazione di filtro a maniche;				Attuata	DIR 170/2019 del 26/03/2019 DIR 559/2019 del 14/10/2019
	Pr. 16.o - Batteria 12 sistema regolaz. pressione ai forni denominato SOPRECO	- installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni;		avviati	30/06/2021	Cantiere sospeso causa emergenza sanitaria. E' in corso la revisione del cronoprogramma con il fornitore e la definizione della data di avvio del cantiere.	
	Pr. 37 - Batteria 12 miglior. sistema di aspir. allo sforn.	- miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA.		avviati	30/06/2021	Cantiere sospeso causa emergenza sanitaria. E' in corso la revisione del cronoprogramma con il fornitore e la definizione della data di avvio del cantiere.	
Prescrizione n. 55-57 del DPCM 14/03/2014 Impianto di sinterizzazione	Comma 1 Installazione filtri su una linea	Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento per l'installazione di due filtri a maniche per il trattamento delle emissioni al camino E312 su una linea dell'impianto di sinterizzazione così come previsto dal progetto approvato con DM n. 53 del 3 febbraio 2014	31/12/2021	lug-20	31/12/2021		DIR 573/2019 del 22/10/2019 DIR 264/2020 del 10/06/2020 trasmessa con nota Commissari CS/062020/015 del 11/06/2020
	Comma 2 comunicazione eventuale fermata seconda linea	Il Gestore dovrà comunicare all'Autorità competente se intende procedere o meno alla fermata della seconda linea dell'impianto di sinterizzazione.	31/12/2020			Attività rallentate causa emergenza sanitaria. La fase di ingegneria e' terminata, ora e' in corso l'inizio delle opere di cantiere. Nel dettaglio, la prima opera di cantiere da avviare è quella della realizzazione dei pali di fondazione. Al fine di sostenere i filtri MEROS verranno installati 445 pali di fondazione da 600/800 mm di diametro con un volume di scavo di circa 46.000 mc.	
	Comma 2 - Fermata seconda linea	- Fermata.	31/12/2021			Il fornitore (Primetal) sta rielaborando un nuovo cronoprogramma	
	Comma 3 -Avvio attività per la seconda linea in caso di mancata fermata	- In caso di mancata fermata, avvio attività di cantiere per i filtri	Avvio lavori entro il 30.06.2021 realizzazione 23/08/2023		ago-23		
Prescrizione n. 16.n)-64-66 del DPCM 14/03/2014 Altoforno 5	Comma 1 : presentazione cronoprogramma interventi	Il Gestore dovrà presentare all'Autorità competente e all'Autorità di controllo il cronoprogramma complessivo degli interventi comprensivo degli elaborati progettuali	6 mesi prima dell'avvio delle attività				
	Comma 2 : effettuazione attività per riavvio	Il riavvio dell'Altoforno 5 dovrà essere autorizzato dall'Autorità competente su apposita richiesta del Gestore, previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi di seguito riportati:					
		- l'installazione del sistema di condensazione dei vapori loppa;					
		- l'installazione del sistema di depolverazione del campo di colata;					
		- gli interventi di copertura dei nastri trasportatori associati al funzionamento dell'AFO 5;					
		- la chiusura degli edifici in cui avviene la gestione dei materiali polverulenti associati all'AFO 5;					
		- interventi per l'efficientamento energetico;					
- interventi per l'adeguamento ai valori limite di emissione prescritti allo scarico 9AI							

n. prescriz. AIA	prescrizione /Comma prescrizione	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 29/09/2017	Inizio lavori	Data presunta conclusione lavori	Stato di attuazione Gestore	Note Gestore
Prescrizione n. 18 dell'AIA 2012 AFO 3	Comma 1 : piano di dismissione	AM InvestCo Italy S.r.l dovrà presentare all'Autorità di controllo, il Piano di Dismissione di dettaglio, tenendo conto delle determinazioni di cui al provvedimento prot. DVA/2013/7520 del 27 marzo 2013 e contenente le misure di salvaguardia ambientale, ivi inclusa la rimozione e lo smaltimento dell'eventuale amianto presente.	(12 mesi dal subentro) 31/10/2019			Attuata	DIR 131/2019 del 8/03/2019
	Comma 2 : completamento intervento	fase I	30/04/2022 (42 mesi dal subentro)			attuata : la prima fase, collegata alla prescrizione UA11 di trattamento acque di processo AFO, è stata completata In corso la gara per assegnazione ordine. Inizio lavori seconda fase previsti per Gennaio 2021	
		fase II					
Prescrizione n. 16h - 70c del DPCM 14/03/2014	Comma 1 Completamento cappe mobili	Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento, come da progetto riportato nell'Allegato 5 alla domanda di AIA, con le seguenti scadenze:				Attuata	DIR 87/2018 del 14/12/2019 DIR 515/2019 del 23/09/2019
		- garantire la piena operatività delle cappe mobili sull'area lato TNA;	31/12/2018				
		- effettuare le operazioni di svuotamento delle paiole esclusivamente nell'area lato TNA dotata di cappe mobili;	01/01/2019				
		l'utilizzo dell'area lato AFO è vietata fino all'entrata in esercizio delle cappe mobili					
	Comma 1 : Installazione barriere frangivento	Realizzazione dell'intervento per l'installazione delle barriere frangivento sui quattro lati, come da progetto riportato nell'Allegato 5 alla domanda di AIA.	Avvio attività di cantiere 31/03/2019				Attuata le attività di cantiere sono state avviate in data 26/03/2019
		realizzazione (48 mesi dal subentro) 31/10/2022	avviata	31/10/2022	Eseguiti i pali su 2 dei 5 lotti; Scapitozzatura dei pali del lotto 1 Posa in opera dei ferri di armatura necessari per la realizzazione dei plinti del lotto 1; Il cantiere è stato sospeso nel Q2 a causa emergenza sanitaria. Si stanno rivedendo la data di partenza e il nuovo cronoprogramma con il fornitore	DIR 209/2019 del 5/04/2019 DIR 707/2019 del 20/12/2019	
Comma 3 : procedura operativa per gestione barriera	Il Gestore dovrà concordare con l'Autorità di controllo una proposta di procedura operativa al fine di garantire l'efficienza della barriera frangivento, prevedendo un adeguato livello di pulizia e di manutenzione della rete.	Entro 3 mesi dalla realizzazione					
Prescrizione UA3 del DPCM 14/03/2014 e del Piano rifiuti	Dragaggi canali di scarico	Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento, come da progetto riportato nell'Allegato 13 alla domanda di AIA, finalizzato a garantire la rimozione del materiale sedimentato nei canali di scarico.	31/12/2018 modificata da			Attuata	DIR 193/2018 del 3/04/2018
			art 4 comma 1 DM n. 286/2018: completamento dragaggio del Ramo 1 del canale 1 e intercettazione del Ramo 2 (scadenza 31/12/2018)				DIR 640/2018 del 31/10/2018 DIR 96/2018 del 21/12/2018
			art 4 comma 1 DM n. 286/2018: completamento intervento (scadenza : 31/05/2019) con proroga a giugno da verbale Osservatorio 30/05/2019				DIR 307/2019 del 31/05/2019 DIR 368/2019 del 26/06/2019 DIR 132/2020 del 13/03/2020
UA8-UA26 del DPCM 14/03/2014 Gestione acque meteoriche sporgenti marittimi e relative pertinenze	Realizzazione impianti raccolta e trattamento acque meteoriche	Il Gestore deve concludere gli interventi previsti entro il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato dalla legge alla scadenza dell'AIA dello stabilimento siderurgico	23/08/2023 (23/12/2022)				LEG 56/2017
		II sporgente	23/08/2023	ottobre 2019	Cronoprogramma in corso di revisione	Il cantiere è stato sospeso nel Q2 a causa emergenza sanitaria. Si stanno rivedendo la data di partenza e il nuovo cronoprogramma con il fornitore	
		III sporgente	23/08/2023		Cronoprogramma in corso di definizione		
		V sporgente	23/08/2023		Cronoprogramma in corso di definizione		

n. prescriz. AIA	prescrizione /Comma prescrizione	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 29/09/2017	Inizio lavori	Data presunta conclusione lavori	Stato di attuazione Gestore	Note Gestore		
UA9 del DPCM 14/03/2014 Gestione acque meteoriche aree a caldo	Comma 1 . Realizzaione interventi	Il Gestore è autorizzato alla realizzazione degli interventi di pavimentazioni, dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, come da progetti riportati nell'Allegato 1 alla domanda di AIA, per le seguenti aree:	23/08/2023			Completati i progetti definitivi (sono stati completati i progetti esecutivi della nuova versione)			
	Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree FOC1, GRF e Z.L.	- AM5: FOC1, GRF e Zone Limitrofe;							
	Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree ACC1e Z.L.	- AM6: ACC1 e Zone Limitrofe;							
	Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree ACC2, FOC2 e Z.L.	- AM8: ACC2, FOC2 e Zone Limitrofe;							
	Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree AFO 1/2 e Z.L.	- AM9: AFO1/2 e ZL;							
	Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree AFO4/5 e Z.L.	- AM10: AFO4/5 e ZL;							
	Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree COK e Z.L.	- AM11: Cokeria e Zone Limitrofe							
	Comma 2 :presentazione cronoprogramma di dettaglio	Conclusioni interventi	AM InvestCo Italy S.r.l., dovrà trasmettere, all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, il cronoprogramma di dettaglio degli interventi previsti, con particolare riferimento ai lavori di "Realizzazione opere Edili e Impianti".	6 mesi dal subentro 30/04/2019			Attuata cronoprogrammi presentati prevedono la riorganizzazione delle aree di raccolta e in particolare:	DIR 246/2019 del 30/04/2019 DIR 573/2019 del 22/10/2019	
					da definire	23/08/2023		- AM5: FOC1, GRF e Zone Limitrofe;	
					da definire	23/08/2023		- AM8: ACC2, FOC2 e Zone Limitrofe;	
					avviati	Cronoprogramma in corso di revisione		- AM9 nuovo (I fase) : acque di prima pioggia coperture Parco minerale, Parco Fossile, Parco AGL sud e acque parco Loppa Il cantiere è stato sospeso nel Q2 a causa emergenza sanitaria. Si stanno rivedendo la data di ri-partenza e il nuovo cronoprogramma con il fornitore	
					da definire	23/08/2023		- AM9 nuovo (II fase) : AFO1/2, ACC 1 e parte cokeria. Trattamento delle acque di AM6 e AM 11.2	
	da definire	23/08/2023	- AM10 nuovo : AFO4/5, parte cokeria, acque di prima pioggia coperture parco AGL NORD e Parco OMO, acque piazzale nuovi filtri AGL. Questo progetto copre anche AM11.1						
Comma 4 - Trasmissione dati impianti	Il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo, le coordinate geografiche e l'ubicazione (mediante apposita planimetria) dei relativi scarichi parziali, con una proposta di monitoraggio (comprensiva del parametro conducibilità elettrica), l'indicazione dello scarico finale, nonché la planimetria della relativa rete di raccolta.	3 mesi dalla realizzazione							
Comma 5- procedura operativa	Il Gestore dovrà concordare con l'Autorità di controllo una procedura operativa per la verifica e la manutenzione periodica della pavimentazione in conglomerato bituminoso dei piazzali, delle vasche, dei pozzetti esistenti e da realizzare, nonché della rete di raccolta acque.	3 mesi dalla realizzazione							
UA10 del DPCM 14/03/2014 Gestione acque meteoriche aree SEA, IRF, PCA	Comma 1- 2 : realizzazione intervento	Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento, come previsto dal progetto approvato con DM n. 169 del 6/08/2015 (GU n. 190 del 18/08/2015).	30/06/2021	avviate	30/06/2021	Ordine parte impiantistica assegnato. In corso assegnazione ordine parte civile. Rallentamenti dovuti a emergenza sanitaria. Si sta rivedendo il nuovo cronoprogramma con il fornitore			
	Comma 2 : presentazione cronoprogramma di dettaglio	AM InvestCo Italy S.r.l. deve trasmettere, all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, il cronoprogramma di dettaglio degli interventi previsti e suddiviso per area, anticipando la realizzazione degli interventi sulle aree non interessate dal cumulo di scoria non deferrizzata	3 mesi dal subentro 31/01/2019			attuata Col verbale dell'Osservatorio del 30/05/2019 è stato acquisito il cronoprogramma aggiornato	DIR 67/2019 del 31/01/2019		

n. prescriz. AIA	prescrizione /Comma prescrizione	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 29/09/2017	Inizio lavori	Data presunta conclusione lavori	Stato di attuazione Gestore	Note Gestore
	Comma 3 : installazione impianto mobile	Il Gestore è autorizzato all'installazione e all'esercizio dell'impianto mobile e temporaneo per attività di deferrizzazione della scoria di acciaieria, come riportato in allegato 19.		avviati		Impianto operativo	
UA11 del DPCM 14/03/2014 Scarichi parziali industriali	Comma 1 - 2: realizzazione interventi area cokeria e altoforno	Il Gestore è autorizzato alla realizzazione degli interventi, in conformità agli elaborati riportati nell'Allegato 11 alla domanda di AIA, finalizzati a tragaradare i valori limite di emissione per le sostanze pericolose fissati agli scarichi parziali dei reflui di cokeria e degli altoforni e riportati nell'allegato II al DPCM 29/09/2017.	(30/06/2020 modificata dal DM 132/2020) 31/12/2020	avviati	dic-20	Stato di completamento progetto: 85% Ingegneria 100% Procurement 90% Construction 80% Commissioning 0% Dopo la sospensione dello scorso 30 Marzo il cantiere è stato riattivato il 15 Giugno eseguendo attività preliminari necessarie in termini di sicurezza	DIR 170/2019 del 26/03/2019 DIR 573/2019 del 22/10/2019 DIR 707/2019 del 20/12/2019 DIR 180/2020 del 17/04/2020 trasmessa con nota Commissari CS/042020/002 del 21/04/2020 DIR 261/2020 del 05/06/2020 trasmessa con nota Commissari CS/062020/012 del 8/06/2020 DIR 292/2020 del 25/06/2020 trasmessa con nota Commissari CS/062020/028 del 25/06/2020
		Riguardo al trattamento dei reflui di cokeria, l'intervento di cui all'allegato 11 della domanda di AIA deve prevedere anche la filtrazione a sabbia e l'adsorbimento su carbone attivo, anche con un utilizzo non continuo.					
		Con riferimento all'intervento di trattamento dei reflui degli altoforni di cui all'allegato 11 della domanda di AIA, il Gestore può valutare l'opportunità di inserire una sezione di strippaggio finalizzata alla rimozione dell'azoto ammoniacale.					
	Comma 2 - trasmissione cronoprogramma di dettaglio suddiviso per impianti	Il Gestore dovrà trasmettere, all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, il cronoprogramma di dettaglio degli interventi previsti e suddiviso per i diversi impianti.	3 mesi dal subentro 31/01/2019			Attuata	DIR 67/2019 del 31/01/2019
	Comma 3 : adeguamento dei sistemi di monitoraggio agli scarichi	Il Gestore deve adeguare i sistemi di monitoraggio al fine di verificare il rispetto dei valori limite di emissione per le sostanze pericolose riportati in allegato II al DPCM 29/09/2017	31/03/2018			Attuata	DIR 248/2018 del 27/04/2018
	Comma 4 - Punto di emissione 1AI, area COK: effettuare sperimentazione su Selenio	Il Gestore, con specifico riferimento alle emissioni di Selenio al punto di emissione 1AI (scarico impianto di trattamento biologico cokeria), può proseguire la sperimentazione come riportato nell'allegato 11 della domanda di AIA, al fine di garantire il rispetto del valore limite di emissione	30/06/2021	avviata	30/06/2021	Si sta procedendo all'acquisto dell'impianto già sperimentato con Bernardinello (RDA num 16135/20) . Inoltre si sta procedendo al lancio di ulteriori due sperimentazioni per indagare sull'efficienza di altre tecnologie (RDA 4915/20 Sperimentazione Bernardinello e RDA 2980/20 Sperimentazione Suez)	
Comma 5 - Punto di emissione 27AI, area Zincatura: presentare studio di fattibilità	Il Gestore, con specifico riferimento alle emissioni di Zinco al punto di emissione 27AI (Zincatura a caldo ed elettrozincatura), dovrà presentare all'Autorità competente lo studio di fattibilità previsto nell'allegato 11 della domanda di AIA.	30/06/2019	avviata	31/12/2020	Studio presentato entro la scadenza. Cantiere per attuazione della prescrizione avviato con scadenza 31/12/2020 come da differimento del DM 132/2020	DIR 374/2019 del 28/06/2019 DIR 573/2019 del 22/10/2019	

n. prescriz. AIA	prescrizione /Comma prescrizione	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 29/09/2017	Inizio lavori	Data presunta conclusione lavori	Stato di attuazione Gestore	Note Gestore
Prescrizioni P128, P133, P134, P135, P136, P137, P140, P141, P143 e P172 DVA- DEC- 450-2011	Pr. Parte I-AIA2011 - Adeguamento depositi temporanei	Il Gestore dovrà assicurare il rispetto delle prescrizioni sia per i depositi temporanei di nuova realizzazione che per quelli oggetto di adeguamento	31/12/2018			Attuata	DIR 2/2019 del 3/01/2019
Prescrizione UA4 del DPCM 14/03/2014 e del Piano rifiuti	Pr. UA4 - Intervento di dismissione serbatoio S3	Dismissione del serbatoio S3	31/12/2018			Attuata	DIR 96/2018 del 21/12/2018 DIR 515/2019 del 23/09/2019
Prescrizione UA26 fase 2 del Piano rifiuti	Pr. UA26/Fase2 - indagini di caratterizzazione ambientale area PFU	Al fine del ripristino dell'area in esame, una volta conclusi gli interventi di rimozione dei rifiuti ivi presenti, dovranno essere effettuate le indagini di caratterizzazione ambientale	31/12/2018			Attuata	DIR 64/2018 del 6/12/2018 DIR 515/2019 dle 23/09/2019 DIR 525/2019 del 26/09/2019 DIR 662/2019 del 26/11/2019
Prescrizione UA27 fase 2 del Piano rifiuti	Pr. UA27/Fase2 - indagini di caratterizzazione ambientale area traversine	Al fine del ripristino dell'area in esame, una volta conclusi gli interventi di rimozione dei rifiuti ivi presenti, dovranno essere effettuate le indagini di caratterizzazione ambientale	31/12/2018			Attuata	DIR 65/2018 del 6/12/2018 DIR 515/2019 dle 23/09/2019 DIR 525/2019 del 26/09/2019 DIR 662/2019 del 26/11/2019
Prescrizione UP2 del DPCM 14/03/2014 e del Piano rifiuti	Pr. UP2 - Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale	Rimozione del cumulo di polveri e scaglie presente nell'area parchi primari	31/12/2020 (***)	avviate	31/12/2022	Il cumulo presente nel parco 6/7 ha un residuo stimato di circa 300kt. La quota parte di scaglie presenti originariamente sono state gestite nella loro totalità ed evacuate già da tempo. Sono proseguite le attività di evacuazione delle polveri attraverso il fornitore che, prima dell'interruzione dovuta alla pandemia, è riuscito ad evacuare circa 3,6 kt. Al fine di accelerare le attività di gestione del cumulo sono ad oggi in corso varie iniziative volte all'individuazione di altri fornitori. La valutazione dei fornitori è volta all'individuazione di canali di gestione basati su trasporti su gomma oltre che via nave. I Commissari Straordinari di ILVA S.p.A. in A.S hanno richiesto l'attivazione della Conferenza dei Servizi per il differimento termine prescrizione al Dic 2022	DIR 270/2018 del 8/05/2018 DIR 170/2019 del 26/03/2019 DIR 573/2019 del 22/10/2019 DIR 180/2020 del 17/04/2020 trasmessa con nota Commissari CS/042020/002 del 21/04/2020 DIR 264/2020 del 10/06/2020 trasmessa con nota Commissari CS/062020/015 del 11/06/2020
Prescrizione UP3 del DPCM 14/03/2014 e del Piano rifiuti	Gestione dei materiali costituiti da "fanghi ACC-PAF e AFO" - porzione non aeree escluse	Rimozione dei materiali costituiti da "fanghi ACC-PAF e AFO"	31/12/2020 (***)	avviata	23/08/2023	La gestione del cumulo di cui alla prescrizione UP3 ha avuto inizio nel marzo del 2015 attraverso evacuazione su mezzi gommati. Tali attività non si sono mai fermate, ma è evidente che per la gestione dell'intera quantità di materiale non si può prescindere dall'utilizzo del trasporto su nave. Solo in data 21 gennaio 2020 si è potuto dare avvio alle operazioni di imbarco della prima nave relativa al trasporto transfrontaliero IT020525 autorizzato dalla Provincia di Taranto. Nel mese di maggio 2020 è stato effettuato il secondo trasporto via nave sempre connesso alla medesima notifica. Con i due trasporti via nave sono state evacuate circa 15.000 ton di materiale. Il materiale è stato inviato a Cipro per recupero nella produzione di cemento. L'area oggetto di prescrizione conteneva in origine circa 500.000 ton di materiale. Ad oggi con trasporti su gomma e via nave sono state evacuate circa 180.000 ton. Al 31 maggio 2020 il residuo in area è stimato in circa 320.000 ton. Per il trasporto via nave sono in corso, da parte di più fornitori contattati, le procedure presso la Provincia per il rilascio di nuove notifiche (autorizzazioni). I Commissari Straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. hanno richiesto l'attivazione della Conferenza dei Servizi per il differimento termine prescrizione al 23 agosto 2023	DIR 270/2018 del 8/05/2018 DIR 170/2019 del 26/03/2019 DIR 573/2019 del 22/10/2019 DIR 180/2020 del 17/04/2020 trasmessa con nota Commissari CS/042020/002 del 21/04/2020 DIR 264/2020 del 10/06/2020 trasmessa con nota Commissari CS/062020/015 del 11/06/2020
Prescrizione UP6 del DPCM 14/03/2014 e del Piano rifiuti	Pr. UP6 - Prosecuzione dell'esercizio e successiva chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi sita in area cava "Mater Gratiae"	Intervento di chiusura della discarica G2 (discarica per rifiuti non pericolosi)	31/12/2018 modificata dal D.M. 362 del 28/12/2018 31/05/2019			Attuata	DIR 560/2018 del 2/10/2018 DIR 105/2018 del 28/12/2018 DIR 38/2019 del 25/01/2019 DIR 307/2019 del 31/05/2019 DIR 231/2020 del 19/05/2020 DIR 239/2020 del 25/05/2020 DIR 285/2020 dle 24/06/2020

Tabella riassuntiva prescrizioni di cui al DPCM 29/09/2017 -Ulteriori articoli

Art.6 comma 2 DPCM 29/02/2017	«Proposta organica di miglioramento ambientale per lo stabilimento ILVA S.p.A. in A.S.»	Il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità competente e all'Autorità di controllo il cronoprogramma di dettaglio degli interventi di cui alla della «Proposta organica di miglioramento ambientale per lo stabilimento ILVA S.p.A. in A.S.» di cui art.2 comma 3 del DPCM 14/03/2016, riportata nell'Allegato 23 alla domanda di AIA	(12 mesi dal subentro) 31/10/2019			Attuata	DIR 591/2019 el 28/10/2019
--------------------------------------	---	---	--------------------------------------	--	--	---------	----------------------------

n. prescriz. AIA	prescrizione /Comma prescrizione	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 29/09/2017	Inizio lavori	Data presunta conclusione lavori	Stato di attuazione Gestore	Note Gestore
Art. 6 comma 6 DPCM 29/09/2017	- «Piano di efficientamento energetico»	Il Gestore dovrà trasmettere, all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, il cronoprogramma di dettaglio degli interventi di cui al «Piano di efficientamento energetico» riportato nell'Allegato 6 alla domanda di AIA	(12 mesi dal subentro) 31/10/2019			Attuata	DIR 580/2019 del 25/10/2019
Art. 7 comma 2 DPCM 29/09/2017	Relazione di riferimento - garanzie finanziarie	Relazione di riferimento Il Gestore dovrà prestare apposita garanzia finanziaria di cui all'art. 29 -sexies, comma 9-septies del decreto legislativo n. 152/06, uniformandosi ai criteri di cui al decreto ministeriale del 28 aprile 2017, a favore della Provincia di Taranto	30/09/2018			Attuata Sono state trasmesse le richieste integrazioni delle garanzie finanziarie	DIR 353/2018 del 12/06/2018 DIR 450/2018 del 27/07/2018 DIR 72/2018 del 8/12/2018 246/2019 del 30/04/2019 DIR 347/2019 del 18/06/2019
Art. 13 comma 2 DPCM 29/09/2017	«Programma organico di rimozione amianto»	Il Gestore dovrà presentare all'ISPRA un programma organico di rimozione dell'amianto, che tenga conto della mappatura redatta dai commissari straordinari nonché degli impianti già dismessi e di quelli da dismettere	6 mesi dal subentro) 30/04/2019			Attuata	DIR 246/2019 del 30/04/2019 DIR 573/2019 del 22/10/2019

(***) I termini di scadenza fissati sono condizionati dal rilascio delle autorizzazioni al trasporto transfrontaliero in capo alla Provincia di Taranto nei termini previsti della conclusione del procedimento