

AREA	stato	DEPOSITO TEMPORANEO	INIZIO ATTIVITA'	CONCLUSIONE ATTIVITA'	DOCUMENTAZIONE DEGLI ORDINI EFFETTUATI - RDA	DOCUMENTAZIONE DEGLI ORDINI EFFETTUATI - ORDINI	FORNITORE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ONERI - RDA	ONERI - ORDINI	ENTE	DEPOSITO PROGETTI AL GENIO CIVILE O AGLI UFFICI PREPOSTI			
ACC/1	in corso coordinamento per inizio ampliamento	8	18/05/2016	30/09/2018	12392/16	22659/16	CORONA FABRIZIO ST.ARCH.PROG.	Prog e Direz lavori				SUAP/SCIA prot. n. 0001478 del 17/01/18			
					28823/16	6948/17	D'ONGHIA ING. DOMENICO	Collaudo Statico							
					3380/17	15702/17	NUZZO ARCH. ANGELO	CSP/CSE							
					13031/17	485/18	NUZZO ARCH. ANGELO	RL							
					15056/17	540/18	Quadrato div. Industriale	O.E.							
					20299/17			CARPENTERIE							
					OL296ZYB		ILVA SPA	ASFALTO							
			ONERI	28810/16	25803/16	COMUNE DI TARANTO									
			ONERI	28815/16	25902/16	Provincia di Taranto									
DTA	CONCLUSO	12	05/09/2016	30/09/2017 (CONCLUSO)	20468/16	6122/17	SEMAT SPA	O.E.							
COK	in corso emissione rda edile	15	17/11/2016		28435/17	3271/18	NUZZO ARCH. ANGELO	Collaudo Statico							
					3147/18			F&P copertura							
					3607/18			O.E.							
					3169/18			CSP/CSE/RL							
								ONERI	28461/17	28265/17	COMUNE DI TARANTO				
								ONERI	28475/17	28325/17	Provincia di Taranto				
			27235/16	9884/17	D'ONGHIA ING. DOMENICO	Prog e Direz lavori									
PGT	CONCLUSO	47	28/08/2015	31/12/2017 (CONCLUSO)	15529/15	23473/17	NUOVA ELETTR SRL	F&P Collegamento a UTA meteoriche							
GRF	in corso	11A	02/08/2016	31/03/2018	18628/16	22644/16	BASILE ING. MARCELLO	Prog e Direz lavori				SUAP/SCIA n. 67/2017 prot. N. 111370 del 18/07/17			
								ONERI	28639/16	25616/16	COMUNE DI TARANTO				
					3025/17	16385/17	Quadrato div. Industriale	O.E.							
			OL292ABW		ILVA SPA	ASFALTO									
GRF	in corso progettazione autorizzativa	11B	11/07/2014	31/12/2018	1525/16			CARPENTERIE							
					10296/15	17413/16	SEMAT SPA	O.E.							
					29692/14	28194/14	NISI ING. MASSIMO	Collaudo Statico							
								ONERI	7795/15	6679/15	Comune di Taranto				
								ONERI	7797/15	6682/15	Provincia di Taranto				
								ONERI	26231/17	5388/18	Comune di taranto				
								11270/15	16893/15	GRG STUDIO VECCHI & ASSOC.	CSP/CSE/RL				
			29049/14	25086/14	BASILE ING. MARCELLO	Prog e Direz lavori									
DTA	in corso assegnazione ordine per opere edili	12A	22/02/2017	30/06/2018	16047/16+19399/17	11618/17	Kopron spa	Prog/Forn/Montaggio copertura vasca D							
								ONERI	27899/17	27180/17	COMUNE DI TARANTO				
								ONERI	27903/17	27171/17	Provincia di Taranto				
								ONERI	28151/17	27570/17	COMUNE DI TARANTO				
								3305/18			O.E.				
								19027/17	484/18	D'ONGHIA ING. DOMENICO	Collaudo Statico				
								2017/17	19637/17	NUZZO ARCH. ANGELO	Prog e Direz lavori				
								1849/17	20201/17	Studio Di Lonardo	CSP/CSE/RL				
COK	in corso montaggio coperture	13A-B-C	10/12/2013	30/06/2018	35791/14	29324/14	NISI ING. MASSIMO	Collaudo Statico				SUAP/SCIA n. 99/16 del 16/11/18 prot. n. 175671 - Provincia prot. n. 176558 del 17/11/17			
					14497/16	21690/16	ING. ROCCO DANZA	CSP/CSE/RL							
								ONERI	4903-7233/16	7502-7443/16	COMUNE DI TARANTO/PROVINCIA				
					14651/16	16617/17	LACAITA PIETRO SRL	F&P copertura							
					7529/16	10111/16	SEMAT SPA	O.E.							
					25019/14	27114/14	D'ONGHIA ING. DOMENICO	Prog AUTORIZZATIVA							
54645/13	4476/14	INGEGNERIA & GEOLOGIA S.R.L.	Prog e Direz lavori												
COK	CONCLUSO	14B	06/02/2014	31/12/2017 (CONCLUSO)	23730/16	19398/17	MAD srl	O.E.							
SOT	CONCLUSO	14D	01/10/2016	31/12/2017 (CONCLUSO)	4860/17	11656/17	ENETEC SRL	Pompa e tubazione tratt H2O				SUAP/SCIA 37/2017 del 21/04/2017 prot. n. 64957 del 21/04/2017 FINE LAVORI			
					20077/17	24896/17	SIMOTOP GROUP SPA	motore pompa							
					5028/17	11657/17	Mitel Construction srl	Alimentazione elettrica pompa							
					29799/16	9730/17	SEMAT SPA	O.E.							
					13666/16	20686/16	NUZZO ARCH. ANGELO	Prog e Direz lavori							
					3539/17	9775/17	MERCURIO ING. SALVATORE	CSP/CSE/RL							
TNA/2	in corso	21A	01/04/2017	31/03/2018	6088/15	6440/15	MAD srl	O.E.							
								RL							
					7252/14	9463/14	LUDOVICO ING. MAURIZIO	CSP/CSE							
LAF	CONCLUSO	23F (NUOVO)	06/02/2013	30/09/2017 (CONCLUSO)	46199/13	15012/16	MODITECH SRL	Alimentazione elettrica				SUAP/SCIA prat. 116/2013 prot. n. 103933 del 04/07/13 - Provincia prot. n. 104801 del 05/07/13 - SUAP FINE LAVORI prot. n. 133932 del 24/07/17			
					10478/17	15012/16	MODITECH SRL	Alimentazione elettrica (int. Ord. 15012/16)							
					37952/13	27568/13	LACAITA PIETRO SRL	CARPENTERIE							
					12931/13	9923/13	CORONA FABRIZIO ST.ARCH.PROG.	Collaudo Statico							
					24198/13	26082/13	PASCULLI ING VITANTONIO	CSP/CSE							
							MESSINESE ARTURO	RL							
					12066/13	11061/13	SEMAT SPA	O.E.							
					16272/16	2088/17	SEMAT SPA	O.E. (int.)							
					5535/13	4751/13	GATTI ING. RICCARDO	Prog e Direz lavori							
					22209/16	INT 27568/13	LACAITA PIETRO SRL	Cancelli							
					22158/14	13278/14	NUZZO ARCH. ANGELO	PARERE PAESAGGISTICO							

AREA	stato	DEPOSITO TEMPORANEO	INIZIO ATTIVITA'	CONCLUSIONE ATTIVITA'	DOCUMENTAZIONE DEGLI ORDINI EFFETTUATI - RDA	DOCUMENTAZIONE DEGLI ORDINI EFFETTUATI - ORDINI	FORNITORE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ONERI - RDA	ONERI - ORDINI	ENTE	DEPOSITO PROGETTI AL GENIO CIVILE O AGLI UFFICI PREPOSTI
IMA - Calata 3	stand-by, area sotto sequestro	27A	02/07/2013		2190/15	6982/15	LUDOVICO ING. MAURIZIO	CSP/CSE				SUAP/SCIA prot. n. 16624 del 30/01/14
					2238/14	30139/14	TODARO PASQUALE	RL				
					27903/13	20402/13	MAD srl	O.E.				
					18587/15	5198/18	CORONA FABRIZIO ST.ARCH.PROG.	Prog e Direz lavori				
FOC1	in corso progettazione copertura	35A	12/09/2017	31/12/2018	3901/14+23880/17	20473/14	IRIS S.R.L.	Prog/Forn/Montaggio capannone				
					20618/17	5104/18	D'ONGHIA ING. DOMENICO	Prog e Direz lavori				
					17003/14	16012/14	D'ONGHIA ING. DOMENICO	Prog e Direz lavori				
								ONERI	20652/17	21831/17	COMUNE DI TARANTO	
								ONERI	20662/17	21900/17	Provincia di Taranto	
					20620/17	484/18	NUZZO ARCH. ANGELO	COLLAUDO STATICO				
					18394/17	486/18	NOCCO ING. LEONARDO	CSP/CSE/RL				
DTA	CONCLUSO	36E	15/01/2014	31/12/2017 (CONCLUSO)	33524/14	30590/14	STUDIO TEC. G. COFANO	CSP/CSE/RL				SUAP/SCIA prot. n. 155799 del 21/10/14 - FINE LAVORI prot. n. 137125 del 14/09/17
					2579/14	7335/14	D'ONGHIA ING. DOMENICO	Prog e Direz lavori				
					15123/17	24977/17	SMEA IMPIANTI SRL	i.e.				
					28163/16	6120/17	SEMAT SPA	O.E.				
					14129/17	24776/17	D'ONGHIA ING. DOMENICO	Prog e Direz lavori				
MAG	in corso assegnazione ordini sicurezza e progettazione copertura	37B	27/06/2017	31/12/2018	5018/18			Forn/Mont copertura				
					5186/18			CSP/CSE/RL				
					15586/17	21294/17	Studio Di Lonardo	Collaudo Statico				
					21390/15	9627/16	DANZA ING. ROCCO	CSP/CSE				
MAG	CONCLUSO	37C	25/03/2014	19/10/2017 (CONCLUSO)			MARRAFFA GIANLUCA	RL				SUAP/SCIA n. 32/16 del 19/04/16 prot. n. 65478 - Provincia prot. n. 69279 del 27/04/16 - SUAP FINE LAVORI/PEC 19/10/17
								ONERI	13871-13872/15	17357-17388/15	COMUNE DI TARANTO/PROVINCIA	
					54273/13	29962/14	Kopron spa	Copertura				
					17016/14	17215/15	ING. IANNUZZI ATTILIO	Collaudo Statico				
					21542/15	4677/16	SEA srl	O.E.				
					17003/14	16012/14	D'ONGHIA ING. DOMENICO	Prog e Direz lavori				
ACC/2	in corso progettazione ai fini della prevenzione incendi	5B (NUOVO)	11/04/2014		11795/16	1166/17	ING. IANNUZZI ATTILIO	Prog e Direz lavori				
					20433/14	16201/14	TRR SRL	PROGETTAZIONE PER SCIA ANTICENDIO				
					5932/17	3182/18	MERCURIO ING. SALVATORE	CSP/CSE/RL				
					5079/16			Prog/Forn/Posa in opera				
ACC/2	CONCLUSO	5C	01/01/2017	30/09/2017 (CONCLUSO)	OL254ROU	25109/16	SEMAT SPA	O.E.				
GRF	CONCLUSO	5D	10/03/2014	23/01/2018 (CONCLUSO)	9939/15	14698/16	LACAITA PIETRO SRL	Carpenteria copertura				SUAP/SCIA n. 19/16 del 08-03-2016 prot. 38574 del 08-03-2016 Provincia prot. n. 41098 del 10/03/2016 FINE LAVORI prot. n. 12403 del 23/01/2018
					22202/14	24809/14	C.E.T. CONSULTING ENG. TEAM	Collaudo Statico				
					2855/15	3334/15	AQUARO ING. MARTINO	CSP/CSE/RL				
					36752/14+1350/18	11547/15	MAD srl	O.E.				
								ONERI	4257/15	6098-6101/15	COMUNE DI TARANTO/PROVINCIA	
ACC/2	in corso impermeabilizzazione	5E	07/08/2017	31/03/2018	OL 251HWL		ILVA SPA	ASFALTO				
					18599/17	26677/17	MAD srl	O.E.				
ACC/2	lavori in partenza	6B	11/05/2016	30/06/2018	11795/16	1166/17	ING. IANNUZZI ATTILIO	Prog e Direz lavori				SUAP/SCIA n. 6576 del 26/02/2018
								ONERI	19437/17	21713/17	COMUNE DI TARANTO	
					22456/17	3268/18	Quadrato div. Industriale	O.E.				
IMA - 3° SPORGENTE	area sotto sequestro fino a 20/11/17, in ripartenza percorso autorizzativo	I_OLI	04/09/2014		23241/15	12230/16	MERCURIO ING. SALVATORE	CSP/CSE				Autorizzazione Paesaggistica 04/2016 del 22/01/2016
					38614/14	427/15	TODARO PASQUALE	RL				
					22701/16	8142/17	ING. IANNUZZI ATTILIO	Collaudo Statico				
							GRG STUDIO VECCHI & ASSOC.	Prest. Profess. Assever Prog. prevenzione incendi				
								ONERI	4225/15	4176/15	COMUNE DI TARANTO	
								ONERI	22198/17	23361/17	Provincia di Taranto	
								ONERI	22194/17	23341/17	COMUNE DI TARANTO	
32074/14	29083/14	CIQUADRO ASSOCIATI	Prog e Direz lavori									
11397/15	12191/16	LE.DE SOC. ARMATORIALE SPA	Prog/Forn/Posa in opera deposito									
GRF	CONCLUSO	LEGNO E PLASTICA ACC/2	10/03/2014	18/01/2018 (CONCLUSO)	15462/15	6831/16	PELLEGRINO ING. ANTONIO	CSP/CSE/RL				SUAP/SCIA n. 37/16 del 08-03-2016 prot. 38574 del 08-03-2016 Provincia prot. n. 82832 del 23/05/16 FINE LAVORI prot. n. 9819 del 18/01/2018
					13850/14	13476/14	STUDIO TECNICO ING. PASTORE	Prog e Direz lavori				
					26726/14	22006/14	C.E.T. CONSULTING ENG. TEAM	COLLAUDO STATICO				
					19305/15	23802/16	FERPLAST SRL	F&P carpenteria				
SEA	CONCLUSO	MOTOSPAZZATRICI	09/12/2014	30/09/2017 (CONCLUSO)	4010/15	13080/15	SEMAT SPA	O.E.				SUAP/SCIA n. 92482 del 09/06/15 - Provincia prot. n. 93563 del 10/06/15 - FINE LAVORI prot. n. 46914 del 20/03/17
					35263/14	30036/14	CIQUADRO ASSOCIATI	Collaudo Statico				
					39886/14	30141/14	DANZA ING. ROCCO	CSP/CSE				
					39889/14	30473/14	SCATURCHIO COSIMO	RL				
					16904/15	3601/16	MAD srl	O.E.				
18216/15	2939/16	ASCO POMPE SRL	POMPA									
39880/14	23327/14	LACAITA PIETRO SRL	CARPENTERIE									
		D'ONGHIA ING. DOMENICO	Prog e Direz lavori									

AREA	stato	DEPOSITO TEMPORANEO	INIZIO ATTIVITA'	CONCLUSIONE ATTIVITA'	DOCUMENTAZIONE DEGLI ORDINI EFFETTUATI - RDA	DOCUMENTAZIONE DEGLI ORDINI EFFETTUATI - ORDINI	FORNITORE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ONERI - RDA	ONERI - ORDINI	ENTE	DEPOSITO PROGETTI AL GENIO CIVILE O AGLI UFFICI PREPOSTI	
PGT	completato a meno della scia antincendio	PGT OLI NUOVO	13/11/2012	31/12/2018	36297/13	18569/15	MERCURIO ING. SALVATORE	CSP/CSE				SUAP/SCIA prot. n. 151343 del 17/10/13 Proroga prot. 156222 del 17/10/16 Provincia prot. n. 148227 del 18/10/13 FINE LAVORI prot. n. 101504 del 28/06/17	
					30972/13	3419/14	SEMAT SPA	O.E.					
							ILVA SPA	CARPENTERIE					
					24027/16	24831/16	NOCCO ING. LEONARDO	ASS. PREV. INCENDI					
					20794/16	14544/17	SMEA IMPIANTI SRL	ILLUMINAZIONE					
							ATTANASIO FABIO	RL					
SEA	stand-by (deposito non più necessario)	SEA TERRE E ROCCE DA SCAVO	04/06/2014		46989/12	9925/13	CORONA FABRIZIO ST.ARCH.PROG.	Prog e Direz lavori					
					12937/13	10171/13	GATTI ING. RICCARDO	Collaudo Statico					
					26287/14			Carpenteria copertura					
					26265/14	22081/14	STUDIO TECNICO ING. PASTORE	Prog e Direz lavori					
GRF	in corso	TAGLIACILINDRI	11/07/2014	31/12/2018	31191/14	30143/14	DANZA ING. ROCCO	CSP/CSE				SUAP/SCIA n. 30/17 prot. n. 49694 del 23/03/17 - Provincia prot. n. 71589 del 04/05/17	
					23672/15	1079/17	LACAITA PIETRO SRL	CARPENTERIE					
					29699/14	25274/14	CORONA FABRIZIO ST.ARCH.PROG.	Collaudo Statico					
					11270/15	16893/15	GRG STUDIO VECCHI & ASSOC.	CSP/CSE/RL					
					1964/16	17414/16	SEMAT SPA	O.E.					
								ONERI	25195/16	1028/17	COMUNE DI TARANTO		
								ONERI	7798/15	6763/15	COMUNE DI TARANTO		
								ONERI	7800/15	6767/15	Provincia di Taranto		
								Prog e Direz lavori					
GRF	stand-by, attività non più necessaria	TRITOM	16/08/2013		29692/14	28194/14	NISI ING. MASSIMO	Collaudo Statico					
					11270/15	16893/15	GRG STUDIO VECCHI & ASSOC.	CSP/CSE/RL					
					16192/15			O.E.					
								ONERI	7795/15	6679/15	COMUNE DI TARANTO		
								ONERI	7797/15	6682/15	Provincia di Taranto		
GRF	lavori in partenza	RO (NUOVO)	03/08/2016	30/09/2018	33685/13	32523/13	CORONA FABRIZIO ST.ARCH.PROG.	Prog e Direz lavori				SUAP/SCIA prot. n. 0015753 del 27/11/17	
					18741/16	21677/16	D'ONGHIA ING. DOMENICO	Prog e Direz lavori					
					13651/17	19118/17	LAFORGIA GEOM. PIETRO	CSP/CSE/RL					
					3741/17	22847/17	MAD srl	O.E.					
					15825/17			CARPENTERIE					
ACC/1	in corso	TRS/1	10/03/2014	30/06/2018		Int. 814/15	MAD srl	O.E. - integrazione ordine edile				SUAP/SCIA prot. 85215 del 26/05/15 Variante SCIA n. 45/16 prot. 99550 del 20-06-2016 Provincia prot. n. 85618 del 26/05/2015 Variante prot. n. 102907 del 27/06/16	
					16365/15								
					22202/14	24809/14	C.E.T. CONSULTING ENG. TEAM	Collaudo Statico					
					2855/15	3334/15	AQUARO ING. MARTINO	CSP/CSE/RL					
					7764/16	14791/17	LACAITA PIETRO SRL	F&P copertura					
								ONERI	12523/15	14574/15	Comune di Taranto		
								ONERI	13271/15	14568/15	Provincia di Taranto		
					11810/15	17506/15	SCILP SNC	F&P cancelli					
					36660/14	814/15	MAD srl	O.E.					
					21808/17	814/15	MAD srl	variante ordine edile					
ACC/2	CONCLUSO	TRS/2	10/03/2014	23/01/2018 (CONCLUSO)	13887/14	12643/14	D'ONGHIA ING. DOMENICO	Prog e Direz lavori				SUAP/SCIA n. 37/16 del 08-03-2016 prot. 38574 del 08-03-2016 Provincia prot. n. 82832 del 23/05/16 FINE LAVORI prot. n. 12413 del 23/01/2018	
					15462/15	6831/16	PELLEGRINO ING. ANTONIO	CSP/CSE/RL					
					19305/15	23802/16	FERPLAST SRL	Cancelli					
					4010/15	13080/15	SEMAT SPA	O.E.					
					6125/17	13080/15	SEMAT SPA	O.E. - integrazione ordine edile					
					13850/14	13476/14	STUDIO TECNICO ING. PASTORE	Prog e Direz lavori					
								ONERI	12343-12347/15	11484-11479/15	COMUNE DI TARANTO/PPOVINCIA		
COK	in corso assegnazione ordini, nuova realizzazione	COK	06/04/2017		26726/14	22006/14	C.E.T. CONSULTING ENG. TEAM	COLLAUDO STATICO					
					2141/17	16498/17	Studio Di Lonardo	Prog e Direz lavori					
					27694/17			O.E.					
					29757/17			CARPENTERIE					
					2263/18			CSP/CSE/RL					
					8497/17	475/18	D'ONGHIA ING. DOMENICO	Collaudo Statico					
SOT	CONCLUSO	14C	06/04/2017	30/09/2017 (CONCLUSO)	8493/17	16980/17	DAG SRL	sonda livello perdite					
COK	in corso progettazione ai fini della prevenzione incendi	C_OLI	06/04/2017		8457/17	23521/17	SINDAR SRL	Prog antincendio					
SEA	CONCLUSO	42A	06/04/2017	30/09/2017 (CONCLUSO)	8391/17	14213/17	Quadrato div. Industriale	O.E.					
					2659/17	20676/17	Sinnica service srl	vibrofinitrice					
SEA	in corso	50	02/05/2017	31/03/2018	10318/17	15469/17	AQUARO ING. MARTINO	CSP/CSE					
							BERSANO MARCO	RL					
					10329/17	18846/17	Quadrato div. Industriale	O.E.					
					10348/17	21321/17	CALKE SRL	infissi/ripristino scala					
PAR	in corso progettazione autorizzativa	PAR	07/08/2017		17828/17	23523/17	BASILE ING. MARCELLO	Prog e Direz lavori					
							PROVINCIA DI TARANTO	ONERI	4477/18	4819/18			
							COMUNE DI TARANTO	ONERI	4469/18	4809/18			
					18605/17	1321/18	ING. IANNUZZI ATTILIO	Collaudo Statico					

AREA	stato	DEPOSITO TEMPORANEO	INIZIO ATTIVITA'	CONCLUSIONE ATTIVITA'	DOCUMENTAZIONE DEGLI ORDINI EFFETTUATI - RDA	DOCUMENTAZIONE DEGLI ORDINI EFFETTUATI - ORDINI	FORNITORE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ONERI - RDA	ONERI - ORDINI	ENTE	DEPOSITO PROGETTI AL GENIO CIVILE O AGLI UFFICI PREPOSTI
SEA	CONCLUSO	FP	09/05/2017	30/09/2017 (CONCLUSO)	11018/17	20491/17	SEMAT SPA	O.E.				
PLA/SAV - ZONA EX SIDERCOMIT	in corso	Ex Sidercomit	29/02/2016	30/09/2018	19992/16	2769/17	BASILE ING. MARCELLO	Collaudo Statico				SUAP/SCIA n. 58/17 del 20/06/2017 prot. 95578 del 16-06-2017 Provincia prot. n.109443 del 13/07/17
					24069/16	2124/17	REBOLI ING. DARIO	CSP/CSE				
							FILANDRO SAVINO	RL				
					28975/16	7324/17	LACAITA PIETRO SRL	CARPENTERIE				
								ONERI	19981/16	17871/16	COMUNE DI TARANTO	
								ONERI	19978/16	17948/16	Provincia di Taranto	
								ONERI	19968/16	17806/16	COMUNE DI TARANTO	
					3400/17	13117/17	SEMAT SPA	O.E.				
OLS27AJA		ILVA SPA	ASFALTO									
5295/16	11993/16	D'ONGHIA ING. DOMENICO	Prog e Direz lavori									

OL - ORDINATIVO DI LAVORO: CUI PUO' SEGUIRE O MENO ORDINE A SECONDA CHE L'ATTIVITA' SI POSSA SVOLGERE O MENO CON PERSONALE INTERNO

RDA: RICHIESTA D'AQUISTO, CUI SEGUE ORDINE