



AMBIENTHESIS

CRONOPROGRAMMA PRESCRIZIONE UA4 - INTERVENTI DI DISMISSIONE "SERBATOIO 92"

ORDINE 26000/2016

numero	Data Inizio	Data fine	Descrizione Attività	2017												2018											
				Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
1	27/03/2017	27/03/2017	Richiesta di consegna delle aree																								
1.1	27/03/2017	27/03/2017	Richiesta di consegna delle aree																								
2	27/03/2017	27/03/2017	Presa in consegna delle aree																								
2.1	27/03/2017	27/03/2017	Richiesta di consegna delle aree																								
3	28/03/2017	18/07/2017	Accanteramento-fase I																								
3.1	28/03/2017	28/03/2017	verifiche preliminari																								
3.2	30/03/2017	07/04/2017	Dismissioni tubazioni in disuso e abbassamento sottoservizi, taglio e abbassamento muro area ingresso bacino supplementare																								
3.3	07/04/2017	12/04/2017	Realizzazione rampa d'ingresso e uscita del piazzale supplementare																								
3.4	13/04/2017	14/04/2017	Installazione e collegamento monoblocchi uso officina, magazzino, WC chimici																								
3.5	18/04/2017	18/04/2017	Predisposizione attrezzature funzionali all'aspirazione delle acque presenti all'interno del bacino di contenimento																								
3.6	20/04/2017	09/05/2017	Aspirazione delle acque presenti all'interno del bacino di contenimento																								
3.7	11/05/2017	17/05/2017	Accumulo e rimozione fanghi presenti nel bacino di contenimento e dei fanghi addossati al basamento del serbatoio																								
3.8	18/05/2017	18/05/2017	Campionamento fanghi bacino di contenimento ed invio dei campioni al laboratorio di analisi																								
3.9	18/05/2017	19/05/2017	Riprolatura rampa esistente e creazione doppio ingresso al bacino																								
3.10	22/05/2017	22/05/2017	Consegna POS																								
3.11	23/05/2017	23/05/2017	Notifica per rimozione MCA																								
3.12	22/05/2017	23/05/2017	Consegna da parte delle ditte di tutta la documentazione necessaria per l'ingresso in stabilimento dei mezzi e dell'operatore																								
3.13	24/05/2017	24/05/2017	Ingresso autogrù																								
3.14	25/05/2017	25/05/2017	Raccolta e confezionamento MCA																								
3.15	25/05/2017	25/05/2017	Campionamento rifiuti tetto galleggiante																								
3.16	29/05/2017	31/05/2017	Rimozione del ferro presente all'interno del bacino galleggiante																								
3.17	31/05/2017	05/06/2017	Completamento dell'accumulo per settori di campionamento dei fanghi presenti all'interno del bacino di contenimento																								
3.18	12/06/2017	17/07/2017	Realizzazione area di lavaggio																								
3.19	16/06/2017	16/06/2017	Ulteriori analisi fanghi e acque serbatoio S3																								
3.20	16/06/2017	16/06/2017	Consegna Piano di demolizione																								
3.21	13/06/2017	13/06/2017	Consegna relazione statica di verifica del tetto galleggiante																								
3.22	16/06/2017	16/06/2017	Completamento della rimozione del materiale ferroso all'interno del bacino di contenimento del serbatoio																								
3.23	26/06/2017	26/06/2017	Arrivo escavatore con braccio lungo e cesoia																								
3.24	28/06/2017	17/07/2017	Inizio messa in sicurezza mantello serbatoio mediante rimozione delle scale, delle parti pericolanti e demolizione passerelle																								
3.25	10/07/2017	14/07/2017	Rimozione coibentazione deel mantello mediante mezzi meccanici																								
3.26	10/07/2017	18/07/2017	Raccolta materiale coibente rimosso dal mantello																								
3.27	13/07/2017	14/07/2017	Riempimento con materiale certificato della canalina di raccolta acque bacino di contenimento lato sud																								
3.28	14/07/2017	14/07/2017	Accumulo dei fanghi del bacino di contenimento																								
3.29	14/07/2017	14/07/2017	Copertura con telo in LDPE dei fanghi del bacino di contenimento																								
4	19/07/2017	30/10/2018	Rimozione fanghi e demolizione serbatoio																								
4.1	19/07/2017	09/08/2017	Demolizione del mantello sino alla 4° virola (questa esclusa) o fino dove possibile																								
4.2	11/08/2017	04/05/2018	Rimozione fanghi di sedimentazione posti sull'estradosso del tetto galleggiante																								
4.3	23/04/2018	25/06/2018	Aspirazione delle acque presenti all'interno del bacino di contenimento																								
4.4	07/05/2018	10/08/2018	Demolizione tetto, inclusi piedini di sostegno e rimozione fanghi sotto il tetto galleggiante (attività da eseguirsi in alternanza)																								
4.5	20/07/2018	20/07/2018	Installazione deposito fusti morchie (se presenti all'interno del serbatoio)																								
4.6	07/05/2018	10/08/2018	Pulizia idrodinamica delle porzioni metalliche rimosse/demolite																								
4.7	26/06/2018	30/10/2018	Completamento della demolizione																								
5	20/04/2017	30/08/2018	Gestione dei materiali di risulta																								
5.1	20/04/2017	31/05/2018	Invio a smaltimento acque bacino																								
5.2	01/08/2017	04/08/2017	Invio a smaltimento fanghi bacino di contenimento																								
5.3	11/08/2017	04/05/2018	Invio a smaltimento fanghi presenti nell'estradosso del tetto galleggiante																								
5.4	07/05/2018	10/08/2018	Invio a smaltimento fanghi presenti all'interno del serbatoio																								
5.5	23/07/2018	10/08/2018	Invio a smaltimento morchie (se presenti)																								
5.6	10/08/2018	14/08/2018	Invio a smaltimento reflui di lavaggio rottami da demolizione																								
5.7	16/08/2018	22/08/2018	Invio a smaltimento metalli contaminati																								
5.8	16/08/2018	22/08/2018	Invio a smaltimento delle terre e rocce derivanti dalla rimozione della rampa esistente lato NORD																								
5.9	11/08/2017	30/11/2018	Riduzione volumetrica materiale demolizione serbatoio																								
5.10	11/08/2017	30/11/2018	Invio a recupero del metallo pulito																								
6	01/12/2018	31/12/2018	Pulizia e smobilitazione cantiere																								
6.1	01/12/2018	31/12/2018	Pulizia CLS bacino di contenimento																								
6.2	01/12/2018	31/12/2018	Invio a smaltimento reflui di lavaggio bacino di contenimento																								
6.3	01/12/2018	31/12/2018	Demolizione rampa d'ingressobacino serbatoio e relativo smaltimento																								
6.4	01/12/2018	31/12/2018	Pulizia e smobilitazione cantiere																								