

numero	Data Inizio	Data fine	Descrizione Attività	2018												2019			
				Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile		
0	20/03/2018	30/04/2019	Progettazione ed Esecuzione Dragaggio Canali 1 e 2	[Gantt bar from March 2018 to April 2019]															
1	20/03/2018	02/04/2018	Preparazione Lavori	[Gantt bar from March 2018 to April 2018]															
2	03/04/2018	18/04/2019	Esecuzione Lavori	[Gantt bar from April 2018 to April 2019]															
2.1	03/04/2018	14/05/2018	Preparazione Area di installazione Impianto Mobile	[Gantt bar from April 2018 to May 2018]															
2.2	08/05/2018	23/07/2018	Mobilizzazione ed Installazione attrezzature ed Impianti	[Gantt bar from May 2018 to July 2018]															
2.3	24/07/2018	18/04/2019	Dragaggio Sedimenti Canali 1 e 2	[Gantt bar from July 2018 to April 2019]															
2.4	24/07/2018	18/04/2019	Trattamento di disidratazione sedimenti dragati	[Gantt bar from July 2018 to April 2019]															
2.5	24/07/2018	18/04/2019	Monitoraggio ambientale	[Gantt bar from July 2018 to April 2019]															
3	19/04/2019	30/04/2019	Smobilizzo Cantiere	[Gantt bar from April 2019 to April 2019]															

rev 2 04/04/2018