

02 ottobre 2018

Spett.le

Dir. 560 / 2018

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Via C. Colombo, 44  
00147 ROMA

Osservatorio permanente per il monitoraggio  
dell'attuazione del Piano ambientale ILVA  
c/o Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione Generale Valutazioni ed autorizzazioni  
Ambientali

Via C. Colombo, 44  
00147 ROMA

[DGSalvaguardia.Ambientale@pec.minambiente.it](mailto:DGSalvaguardia.Ambientale@pec.minambiente.it)

**p.c.**

AM InvestCo Italy S.r.l.

[aminvestco@legalmail.it](mailto:aminvestco@legalmail.it)

**Oggetto: Vostra Nota prot. m-amte.DVA.Registro Ufficiale.U.002065.14-09-2018. Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale ILVA S.p.A. in A.S. di Taranto – Stato di attuazione della prescrizione UP6 di cui al Piano rifiuti prot. 4/U/11-12-2014 e al l'art. 9 del DPCM 29/9/2017. Precisazione e istanza di modifica anche mediante convocazione della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 e dell'art. 5 comma 2 del DPCM 29 settembre 2017.**

Facciamo riferimento alla Vostra nota in oggetto con cui è stato richiesto alla scrivente Società di trasmettere un cronoprogramma di dettaglio per la conclusione dell'intervento di copertura della discarica previsto dalla prescrizione UP6 entro il 31 dicembre 2018.

Con riferimento alla prescrizione UP6, si ricorda che il Piano rifiuti prot. 4/U/11-12-2014 autorizzava *“la prosecuzione dell'esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi (ex 2° cat. Tipo B) sita in area cava “Mater Gratiae” secondo quanto previsto dalla Determina della Provincia di Taranto n. 144 del 6 Ottobre 2008, relativa al IV lotto di impianto”* e prescriveva: *“l'intervento di chiusura della discarica dovrà essere avviato entro 6 mesi dal completamento delle volumetrie utili, come definite nei provvedimenti autorizzativi vigenti”*.

La prescrizione UP 6 ha quindi ad oggetto l'avvio dell'intervento di chiusura della discarica entro 6 mesi dal completamento delle volumetrie utili.

## Direzione ILVA S.p.A. in A.S. - Stabilimento di Taranto



Il completamento delle volumetrie utili è stato raggiunto nel luglio 2015 – come comunicato con nota prot. n. Dir. 293/15 del 4 agosto 2015 - e con esso, è cessato altresì il conferimento di rifiuti in discarica che da allora non incide più sulla gestione dell'impianto produttivo dello Stabilimento di Taranto.

Si conferma che tale prescrizione risulta adempiuta, come già comunicato nell'ambito della documentazione trasmessa dalla Scrivente ai fini della riunione dell'Osservatorio del 8 marzo 2018 in cui tale prescrizione era qualificata come *"attuata con l'avvio dell'intervento"*.

Anche nell'ambito delle relazioni trimestrali sullo stato di attuazione delle prescrizioni (si vedano le relazioni trasmesse a Codesta Spettabile Direzione nel gennaio 2018, ottobre 2017, aprile 2017, gennaio 2017), la Scrivente ha qualificato espressamente la prescrizione UP6 come *"attuata"*, dando atto dell'avvenuta comunicazione del *"completamento delle operazioni di abbancamento rifiuti nel IV lotto della discarica e il successivo avvio della regolarizzazione della superficie dei rifiuti ai fini della predisposizione del piano della posa in opera dell'intero pacchetto costituente la copertura finale"*.

Pertanto, la Scrivente ha costantemente definito – nell'ambito delle interlocuzioni con Codesta Direzione e con l'Osservatorio, anche successive al DPCM 29 settembre 2017 – la prescrizione UP6 del Piano Rifiuti come *"adempita"*, ritenendo che nessun ulteriore intervento fosse dovuto entro il 31 dicembre 2018.

Prendiamo atto che Codesta Spettabile Amministrazione, come emerso per la prima volta nell'ambito della riunione in materia di garanzie finanziarie tenutasi in data 5 settembre 2018 e formalizzato con la comunicazione di cui in oggetto, interpreta diversamente la prescrizione UP6. In particolare tale prescrizione, nonostante quanto espressamente indicato nel Piano Rifiuti e sopra richiamato, non avrebbe ad oggetto il solo avvio dei lavori ma il completamento della chiusura della discarica entro il 31 dicembre 2018.

La Scrivente, senza con ciò voler prestare acquiescenza alla nota di cui in oggetto né al precedente verbale della riunione in materia di garanzie finanziarie tenutasi in data 5 settembre 2018, nel più ampio spirito di collaborazione con Codesta Spett.le Amministrazione, ha elaborato, in condivisione con AM InvestCo Italy S.r.l., il cronoprogramma di dettaglio per la conclusione dell'intervento di chiusura della discarica, che si trasmette in allegato alla presente.

Tale cronoprogramma prevede, nonostante un impiego straordinario di mezzi ed alla riduzione al minimo dei tempi tecnici necessari all'esecuzione dell'intervento di chiusura, il completamento dei relativi lavori entro il 31 maggio 2019.

Le attività prevedono una prima fase di impermeabilizzazione e copertura della discarica che viene eseguita attraverso la stesura di uno strato di regolarizzazione dei rifiuti pari a 30 cm in frantumato calcareo. Questa attività è stata completata. Inoltre è stata completata la realizzazione del muro perimetrale lungo tutta la discarica. Successivamente, da progetto, è prevista la stesura di uno strato di 70 cm di argilla sui quattro versanti Nord, Sud, Ovest ed Est dell'impianto. Sono stati completati i versanti Nord, Ovest ed Est. E' in fase di completamento il versante Sud ad oggi realizzato al 50%. Per completare la fase di impermeabilizzazione della discarica sarà necessario, dopo il termine della stesura dell'argilla sul versante Sud, ed alcune rifiniture sui restanti versanti, provvedere alla stesura e posa in opera dello strato di geotessile da 300 g/mq., con la funzione di segregare i rifiuti. Il termine di questa fase è previsto entro il 31.12.2018. In questo modo, nel termine del 31 dicembre 2018, si potrà ottenere la completa

## Direzione ILVA S.p.A. in A.S. - Stabilimento di Taranto



segregazione dei rifiuti rispetto all'ambiente esterno ed il risultato sarà la prevenzione di qualsivoglia effetto negativo e significativo sull'ambiente dovuto a fenomeni di erosione eolica o infiltrazione di acque piovane.

Laddove, nonostante quanto esposto, Codesta Spett.le Amministrazione dovesse persistere nella propria interpretazione in merito alla prescrizione UP6, la Scrivente – senza con ciò voler rinunciare ai propri diritti e nell'impossibilità tecnica di completare tutte le fasi dell'intervento di chiusura entro il 31 dicembre 2018 - chiede fin d'ora di voler approvare il cronoprogramma allegato alla presente, mediante convocazione di apposita Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 e dell'art. 5 comma 2 del DPCM 29 settembre 2017 o, in alternativa, tramite l'adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni. A tale fine – ove occorrer possa – si qualifica altresì la presente come comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 *nonies* comma 1 del D.Lgs. 152/06.

Ove si decida di convocare apposita Conferenza dei Servizi, si riporta di seguito l'elenco degli enti locali, regionali, dei ministeri e di tutti gli altri enti comunque coinvolti, che possono essere tenuti a rilasciare "autorizzazioni, intese, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati" necessari per realizzare le opere e i lavori previsti in attuazione della citata prescrizione.

- Comune di Statte
- Comune di Taranto
- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
- Regione Puglia – Assessorato alla Qualità dell'Ambiente
- Regione Puglia – Assessorato alla Qualità del Territorio
- Provincia di Taranto – Settore Ecologia Ambiente
- Azienda Sanitaria Locale Taranto – Dipartimento di Prevenzione Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro SPESAL
- Azienda Sanitaria Locale Taranto Dipartimento di Prevenzione U.O. Servizio Igiene e Sanità Pubblica – SISP
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente – DAP Taranto
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare – Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o integrazione.

Distinti saluti

ILVA S.p.A.  
In Amministrazione Straordinaria  
I Commissari straordinari

Dott. Piero Gnudi

Avv. Corrado Carrubba

Prof. Enrico Laghi

